



# Färdigställandeintyg

Endast för rapportering till Godkända Avlopp

Datum för färdigställande \_\_\_\_\_ Installatör \_\_\_\_\_

Mälarens serienummer \_\_\_\_\_ Telefon nr. Installatör \_\_\_\_\_

Mälaren Modell 6      8      12      18      25      35      50

## Checklista installation Mälaren

- Reningsverket är fyllt med vatten till en mängd av minst 50% av våt volymen.
- Ventilationen (på huset eller separat) är kontrollerad och fungerar
- Luftslangar är dragna i ett 110mm rör mellan reningsverket och styrsåpet. Veck på slangarna får inte förekomma
- Slangarna är installerade i styrsåpet efter färgmärkning samt 110 röret är proppat i styrsåpet med medföljande rörpropp.
- Bakteriepåsarna är påfyllda enligt bifogad instruktion och ägaren har fått kuvertet som dom låg i med dom resterande påsarna
- Pumpens el-kabel är kopplad till styrenhetens uttag och styrenhetens el-kabel till "vägguttaget"

**VIKTIGT!** Reningsverket har ström och är i drift efter avslutad montering.

## Kunduppgifter (Reningsverkets monterings plats)

Namn: \_\_\_\_\_

Adress: \_\_\_\_\_

Postnr: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_

Tel: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

Fakturaadress: (om annan än ovan) \_\_\_\_\_

Postnr: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_

Dokumentet skannas och skickas in till

[info@godkandaavlopp.se](mailto:info@godkandaavlopp.se)

eller via post

**Godkända Avlopp AB**

**Kvicksilvergatan 5**

**602 23 Norrköping**

Tel: 011-126800

Använd gärna vår digitala

Färdigställanderapport på

[www.godkandaavlopp.se/service/installator/](http://www.godkandaavlopp.se/service/installator/)

Eller skanna QR koden

