



Färdigställandeintyg

Endast för rapportering till Godkända Avlopp

Datum för färdigställande _____ Installatör _____

Reningsverkets serienummer _____ Telefon nr. Installatör _____

Roxen Modell 5

Mälaren Modell 6 8 12 18 25 35 50

Checklista installation Mälaren och Roxen

- Reningsverket är fyllt med vatten till en mängd av minst 50% av våt volymen.
- Ventilationen (på huset eller separat) är kontrollerad och fungerar
- Luftslingor är dragna i ett 110mm rör mellan reningsverket och styrskåpet. Veck på slangarna får inte förekomma
- Slangarna är installerade i styrskåpet efter färgmärkning samt 110 röret är proppat i styrskåpet med medföljande rörpropp.
- Bakteriepåsarna är påfyllda enligt bifogad instruktion och ägaren har fått kuvertet som dom låg i med dom resterande påsarna
- Gäller Mälaren: Luftpumpens el-kabel är kopplad till styrenhetens uttag och styrenhetens el-kabel till "vägguttaget"
- Gäller Roxen: Luftpumpen är ansluten till eluttaget i skåpet. (Luftpumpen får INTE anslutas på annat sätt än i skåpets eluttag)

VIKTIGT! Reningsverket har ström och är i drift efter avslutad montering.

Kunduppgifter (Reningsverkets monterings plats)

Namn: _____

Adress: _____

Postnr: _____ Ort: _____

Tel: _____

Email: _____

Fakturaadress: (om annan än ovan) _____

Postnr: _____ Ort: _____

Dokumentet skannas och skickas in till

info@godkandaavlopp.se

eller via post

Godkända Avlopp AB

Kvicksilvergatan 5

602 23 Norrköping

Tel: 011-126800

Använd gärna vår digitala

Färdigställanderapport på

www.godkandaavlopp.se/service/installator/

Eller skanna QR koden

